

Opstookschema: ClimaLevel zwevende cementdekvloer 65mm

Na het smeren van de cementdekvloer eerste **30 dagen vorstvrij** houden

- | | |
|---|---|
| 1. Soort dekvloer: | zandcement dekvloer |
| 2. Datum cementvloer gereed: | d.d..... |
| 3. Begin van droogstoken zandcementdekvloer | d.d..... (+30 dgn na vloer gereed) |
| 1 ^e dag opwarmen met 25°C (aanvoertemperatuur) | |
| 2 ^e dag opwarmen met 30°C (aanvoertemperatuur) | |
| 3 ^e dag opwarmen met 35°C (aanvoertemperatuur) | |
| 4 ^e dag opwarmen met 40°C (aanvoertemperatuur) | |
| 4. 6 dagen verwarmen met 40°C (aanvoertemperatuur) | d.d..... |
| 5. Uitzetten van vloerverwarming: | d.d..... |
| Afkoelen tot 20°C (duur 4 dagen) | |
| 6. Vloerafwerking aanbrengen | d.d..... (+14 dgn na start opstoken) |
| 7. Systeem in gebruik nemen | d.d..... |
- Dit is afhankelijk van de droogtijd van evt. lijm, voor de exacte droogtijd hiervan raadpleeg uw leverancier van deze lijmen.

Gebruik van lijmen: alleen op waterbasis. Als er weekmakers zijn verwerkt in afwerklaag en of lijm zal dat de isolatie nadelig beïnvloeden.

