

Opstookschema: ClimaLevel zwevende cementdekvloer 65mm.

Na aanbrengen van de cementdekvloer eerste **30 dagen vorstvrij** houden daarna pas afwerking aanbrengen.
Ook dan pas tegels die verlijmd worden.

- | | |
|---|------------|
| 1. Soort dekvloer: | zandcement |
| 2. Datum cementvloer gereed: | d.d..... |
| 3. Begin van opwarmen met 25°C:
2 ^e dag opwarmen met 30°C | d.d..... |
| 4. Begin van opwarmen met max. aanvoer temperatuur:
3 ^e dag opwarmen met 35°C
4 ^e dag opwarmen met 40°C
(Duur 4 dagen)
(vloer niet met een temperatuur > 45° belasten !) | d.d..... |
| 5. Uitzetten van vloerverwarming:
Afkoelen tot 20°C
(duur 4 dagen) | d.d..... |
| 6. systeem in gebruik nemen. | d.d..... |

Nu pas de afwerking hout, laminaat ,tegels(lijm), tapijt enzo. aanbrengen.

Gebruik van lijmen: alleen op waterbasis. Als er weekmakers zijn verwerkt in afwerklaag en of lijm zal dat het isolatiemateriaal nadelig beïnvloeden.

